

Sachgebiet

Bauverwaltung

Beratung	Datum	Behandlung	Zuständigkeit
Marktgemeinderat	15.09.2026	öffentlich	Entscheidung

Betreff

**Abwasserbeseitigung im Markt Reichertshofen (Ortsteile);
Mischwasserbehandlung Winden, Pumpstationen Hög und Ronnweg;
Genehmigung der Schlussrechnungen**

Sachverhalt:**Mischwasserbehandlung - Elektro-, Mess-, Steuer- und Regelungstechnik (EMSR), Fa. Kiefl, Chamerau**

Mit Beschluss des Marktgemeinderats vom 22.03.2022 wurde die EMSR-Technik (Elektrotechnikarbeiten) zum Preis von 97.281, 29 € brutto an die Fa. Elektrotechnik Kiefl in Chamerau vergeben. Es wurden insgesamt 3 Nachtragsvereinbarungen geschlossen, die Auftragssumme nach diesen belief sich auf 134.751,50 € brutto. Nach Vorlage der Schlussrechnung und Prüfung durch das Ingenieurbüro HPE aus Johanniskirchen wurde die Schlussrechnungssumme in Höhe von 124.610,40 € brutto festgestellt.

Ein Vertreter des Büros HPE erläutert in der Sitzung die Kostenminderungen.

Beschlussvorschlag:

Der Marktgemeinderat akzeptiert die Minderkosten der Schlussrechnung für die Herstellung der EMSR bei der Mischwasserbehandlung von der Fa. Elektrotechnik Kiefl aus Chamerau in Höhe von 124.610,40 € brutto.

Pumpstationen Hög und Ronnweg – Abwasserdruckleitung und Bauwerke, Fa. Franz Schelle GmbH & Co. KG, Pfaffenhofen

Mit Beschluss des Marktgemeinderats vom 07.11.2023 wurden die Abwasserdruckleitung und Bauwerke zum Preis von 2.222403,36 € brutto an die Fa. Franz Schelle GmbH & Co. KG in Pfaffenhofen vergeben. Es wurden keine Nachtragsvereinbarungen geschlossen. Nach Vorlage der Schlussrechnung und Prüfung durch das Ingenieurbüro WipflerPLAN aus Pfaffenhofen wurde die Schlussrechnungssumme in Höhe von 1.823.116,99 € brutto festgestellt.

Ein Vertreter des Büros WipflerPLAN erläutert in der Sitzung die Kostenminderungen.

Beschlussvorschlag:

Der Marktgemeinderat akzeptiert die Minderkosten der Schlussrechnung für die Abwasserdruckleitung und Bauwerke bei den Pumpstationen Hög und Ronnweg von der Fa. Franz Schelle GmbH & Co. KG aus Pfaffenhofen in Höhe von 1.823.116,99 € brutto.

Pumpstationen Hög und Ronnweg – Maschinentechnik, Fa. Kober Pumpen- und Anlagentechnik GmbH, Zirndorf

Mit Beschluss des Marktgemeinderats vom 07.11.2023 wurde die Maschinentechnik zum Preis von 392.700,12 € brutto an die Fa. Kober Pumpen- und Anlagentechnik GmbH in Zirndorf vergeben. Es wurde eine Nachtragsvereinbarung geschlossen, die Auftragssumme nach dieser belief sich auf 393.676,02 € brutto. Nach Vorlage der Schlussrechnung und Prüfung durch das Ingenieurbüro WipflerPLAN aus Pfaffenhofen wurde die Schlussrechnungssumme in Höhe von 380.246,98 € brutto festgestellt.

Ein Vertreter des Büros WipflerPLAN erläutert in der Sitzung die Kostenminderungen.

Beschlussvorschlag:

Der Marktgemeinderat akzeptiert die Minderkosten der Schlussrechnung für die Maschinentechnik bei den Pumpstationen Hög und Ronnweg von der Fa. Kober Pumpen- und Anlagentechnik GmbH aus Zirndorf in Höhe von 380.246,98 € brutto.

Pumpstationen Hög und Ronnweg – Außenanlagen, Fa. Josef Mayr GmbH, Langenmosen

Mit Beschluss des Marktgemeinderats vom 06.05.2025 wurden die Außenanlagen zum Preis von 370.324,67 € brutto an die Fa. Josef Mayr GmbH in Langenmosen vergeben. Es wurden keine Nachtragsvereinbarungen geschlossen. Nach Vorlage der Schlussrechnung und Prüfung durch das Ingenieurbüro WipflerPLAN aus Pfaffenhofen wurde die Schlussrechnungssumme in Höhe von 421.458,08 € brutto festgestellt.

Ein Vertreter des Büros WipflerPLAN erläutert in der Sitzung die Kostenmehrungen.

Beschlussvorschlag:

Der Marktgemeinderat akzeptiert die Mehrkosten der Schlussrechnung für die Außenanlagen bei den Pumpstationen Hög und Ronnweg von der Fa. Josef Mayr GmbH in Langenmosen in Höhe von 421.458,08 € brutto.

Pumpstationen Hög und Ronnweg – Elektrotechnik, Fa. Kiefl, Chamerau

Mit Beschluss des Marktgemeinderats vom 07.11.2023 wurde die EMSR-Technik (Elektrotechnikarbeiten) zum Preis von 137.226,64 € brutto an die Fa. Elektrotechnik Kiefl in Chamerau vergeben. Es wurde insgesamt 1 Nachtragsvereinbarung geschlossen, die Auftragssumme nach dieser belief sich auf 142.403,68 € brutto. Nach Vorlage der Schlussrechnung und Prüfung durch das Ingenieurbüro HPE aus Johanniskirchen wurde die Schlussrechnungssumme in Höhe von 184.581,28 € brutto festgestellt.

Ein Vertreter des Büros HPE erläutert in der Sitzung die Kostenmehrungen.

Beschlussvorschlag:

Der Marktgemeinderat akzeptiert die Mehrkosten der Schlussrechnung für die EMSR-Technik (Elektrotechnikarbeiten) bei den Pumpstationen Hög und Ronnweg von der , Fa. Kiefl in Chamerau 184.581,28 € brutto.

Vorschlag zum